

Начальник будівельної ділянки -  
( виконавець робіт )

Надається щомісячно начальником будівельного  
участку ( виконавець робіт ) вищестоячій організації  
БМУ, БУ та іншим у встановлені терміни.

Найменування будівництва - Реконструкція житлового кварталу Самоцвіт  
Найменування об'єкта - Котельня  
Локальні кошториси - 2-1-1

**З В І Т**  
**про витрати основних матеріалів у будівництві**  
**в співставленні з виробничими нормами**  
**за лютий 2014 р.**

“З А Т В Е Р Д Ж У Ю”

Керівник будівельної організації  
( Головний інженер ) \_\_\_\_\_

Витрати матеріалів перевірів:

Інженер ВТВ \_\_\_\_\_

Бухгалтер \_\_\_\_\_

Звіт склав: на \_\_\_\_ сторінках

Начальник участку \_\_\_\_\_  
(виконавець робіт)

**2014 р.**

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу (матеріалу)	Одиниця виміру	Економія (-) Перевитрати() в один. виміру	Економія (-) Перевитрати() грн.	Списати на собівартість	Разом по нормі	Разом фактично
Номер за Актом № КБ-2в	Найменування виконаних робіт, в яких застосовано позначений вище ресурс ( матеріал )	Шифр норми	Виконано робіт		Витрати на одиницю по нормі	Всього по нормі	Фактично витрачено
			одиниця виміру	кількість			
1/9	2/10	3/11	4/12	5/13	6/14	7/15	8/16
<b>C111-73</b>	<b>Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10</b>	<b>т</b>	-	-		<b>0,0002496</b>	<b>0,0002496</b>
12	Гідроізоляція стін, фундаментів бічна обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	E8-4-7	100м2	0,004	0,016	0,000064	0,000064
13	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	E8-4-3	100м2	0,0116	0,016	0,0001856	0,0001856
<b>C142-10-2</b>	<b>Вода</b>	<b>м3</b>	-	-		<b>0,36</b>	<b>0,36</b>
11	Улаштування основи під фундаменти піщаної	E8-3-1	м3	1,44	0,25	0,36	0,36
<b>C111-1564</b>	<b>Гідроізол</b>	<b>м2</b>	-	-		<b>2,552</b>	<b>2,552</b>
13	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	E8-4-3	100м2	0,0116	220	2,552	2,552
<b>C111-322</b>	<b>Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2</b>	<b>т</b>	-	-		<b>0,0003744</b>	<b>0,0003744</b>
12	Гідроізоляція стін, фундаментів бічна обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	E8-4-7	100м2	0,004	0,024	0,000096	0,000096
13	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	E8-4-3	100м2	0,0116	0,024	0,0002784	0,0002784
<b>C111-1608</b>	<b>Дрантя</b>	<b>кг</b>	-	-		<b>0,0004</b>	<b>0,0004</b>
12	Гідроізоляція стін, фундаментів бічна обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	E8-4-7	100м2	0,004	0,1	0,0004	0,0004
<b>C1999-9009</b>	<b>Дрова</b>	<b>м3</b>	-	-		<b>0,0077448</b>	<b>0,0077448</b>
12	Гідроізоляція стін, фундаментів бічна обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	E8-4-7	100м2	0,004	0,318	0,001272	0,001272
13	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	E8-4-3	100м2	0,0116	0,558	0,0064728	0,0064728
<b>C1999-9001</b>	<b>Електроенергія</b>	<b>кВт-год</b>	-	-		<b>8,707664</b>	<b>8,707664</b>
1	Розбирання покриття покрівель з хвилястих і напівхвилястих азбестоцементних листів	E46-40-4	100м2	1,8	0,7056	1,27008	1,27008
2	Розбирання крокв із пиломатеріалів	E46-39-4	100м2	1,8	3,976	7,1568	7,1568
5	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	E46-44-3	100м2	0,035	4,8832	0,170912	0,170912
6	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів без підвіконних дошок	E46-44-2	100м2	0,0225	4,8832	0,109872	0,109872

1/9	2/10	3/11	4/12	5/13	6/14	7/15	8/16
<b>C111-612</b>	<b>Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50</b>	<b>т</b>					
12	Гідроізоляція стін, фундаментів бічна обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цегли, бетону	E8-4-7	100м2	0,004	0,24	<b>0,005832</b> 0,00096	<b>0,005832</b> 0,00096
13	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	E8-4-3	100м2	0,0116	0,42	0,004872	0,004872
<b>C1999-9005</b>	<b>Мастильні матеріали</b>	<b>кг</b>					
1	Розбирання покриття покрівель з хвилястих і напівхвилястих азбестоцементних листів	E46-40-4	100м2	1,8	0,0063	<b>0,077747</b> 0,01134	<b>0,077747</b> 0,01134
2	Розбирання крокв із пиломатеріалів	E46-39-4	100м2	1,8	0,0355	0,0639	0,0639
5	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	E46-44-3	100м2	0,035	0,0436	0,001526	0,001526
6	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів без підвіконних дошок	E46-44-2	100м2	0,0225	0,0436	0,000981	0,000981
<b>C1421-10634</b>	<b>Пісок природний, рядовий</b>	<b>м3</b>					
11	Улаштування основи під фундаменти піщаної	E8-3-1	м3	1,44	1,1	<b>1,584</b> 1,584	<b>1,584</b> 1,584
<b>C1425-11680</b>	<b>Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25</b>	<b>м3</b>					
13	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	E8-4-3	100м2	0,0116	2,5	0,029	0,029
<b>C1999-9010</b>	<b>Стиснене повітря</b>	<b>м3</b>					
3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	E46-27-3	м3	0,9	297,99	<b>1798,335</b> 268,191	<b>1798,335</b> 268,191
4	Розбирання цегляних стін	E46-34-4	м3	9,6	159,39	1530,144	1530,144
<b>C1421-9472</b>	<b>Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400</b>	<b>м3</b>					
9	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1	E1-17-13	1000м3	0,016	0,03	<b>0,00048</b> 0,00048	<b>0,00048</b> 0,00048
<b>Разом ( “-” економія, “ ” перевитрати ), грн.</b>							<b>-</b>

**Пояснення**